

週間工程表

	1/13 月曜日	1/14 火曜日	1/15 水曜日	1/16 木曜日	1/17 金曜日	1/18 土曜日	1/19 日曜日
土工事	← ブルドーザー敷均し、ローラー転圧 →					休 工	
土砂運搬	← ダンプトラック23台(矢幡ストックヤード～) →						
//			← ダンプトラック3台(近接工事よ) →				
仮設工	← 交通誘導員5名配置 →						