

週間工程表

	2/3 月曜日	2/4 火曜日	2/5 水曜日	2/6 木曜日	2/7 金曜日	2/8 土曜日	2/9 日曜日
盛土工	← MCブルドーザー敷均し、ローラー転圧 →					休 工	
法面整形	← MCバックホウ →						
土砂運搬	← ダンプトラック21台(他工区からの受け入れ) →						
仮設工	← 交通誘導員5名配置 →						